



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it
Matricola 2016-500115-LU

☒ periodica
☐ Straordinaria, per:

☐ verifica periodica con esito negativo
☐ modifiche sostanziali all'impianto
☐ richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIA STIPETI,33 COSELLI, 55012 CAPANNORI, della ditta ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI esercente l'attività di NON DEFINITO di cui alla :

☒ Scheda di denuncia
☐

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

CORDA DI RAME IN GP SEZIONE 50 MMQ; CONDUTTORI DI PROTEZIONE INGLOBATI NEI MEDESIMI PASSAGGI O CAVI DEI CONDUTTORI ATTIVI E DI UGUAL SEZIONE.

B) connessioni:

MORSETTI CAPICORDA E BULLONI

C) Dispensori:

PROFILATO A CROCE IN FE/ZC ISPEZIONABILE E SEZIONABILE

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

☐ volt-ampereometrico
☒ della resistenza dell'anello di guasto
è risultato :

☐ confronto con dispersore avente resistenza trascurabile
☐ altro

UNICO 7 Ohm

Singoli Dispensori

//

Note:

//



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

//

Esito finale verifica: ☐ NEGATIVO ☒ POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA E' INSTALLATO UN INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE CON TARATURA VARIABILE IN TEMPO ED IN CORRENTE. NEL QUADRO GENERALE SONO INSTALLATI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A DI TIPO ISTANTANEO. LE PROVE DI CONTINUITA' E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta
ASCI Servizi Ambientali
Socio unico - Soc. sigs. a dir. e contr. di Bertambien
via S. Cristoforo, 82 - 55013 Lammari (L)
Aut. Aldo Gest. F/808931
C.F. 01572230461
Tel. 0583 436311 F. 0583 436030

Il Funzionario
dell'Azienda USL TNO

Stefano Parenti

