



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it
Matricola 2011/500700-LU

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

☒ **X** periodica
☐

Straordinaria, per:

☐ verifica periodica con esito negativo
☐ modifiche sostanziali all'impianto
☐ richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIALE EUROPA 103/105 LOC. LAMMARI CAPANNORI 55012 LU, 56100, della ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIATA ASCIT S.P.A. esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla :

☒ **X** Scheda di denuncia
☐

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:
IN RAME CORDE ISOLATE DA 16 MMQ

B) connessioni:
CAPICORDA BULLONI MORSETTATURE

C) Dispensori:
2 PROFILATI A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONABILI ED ISPEZIONABILI

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):
☐ volt-amperometrico ☐ confronto con dispersore avente resistenza trascurabile
☒ **X** della resistenza dell'anello di guasto ☐ altro
è risultato : UNICO 12 Ohm

Singoli Dispensori
//

Note:
//



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti

Area Sud

Direttore Ing. R. Della Nina

Sede di Livorno

Via della Bastia, 12

verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

//

Esito finale verifica: ☐ NEGATIVO ☒ POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA SONO INSTALLATI UN INTERRUTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE CON TARATURA VARIABILE IN TEMPO E CORRENTE (0.5 A E 1 s) E UN DIFFERENZIALE CON TARATURA FISSA DI TIPO ISTANTANEO (0.5 A). SUL QUADRO GENERALE SONO INSTALLATI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A DI TIPO ISTANTANEO. LE PROVE DI CONTINUITA' E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

A SCIT Servizi Ambientali
via Imilo - Soc. Sog. a dir. e contr. di Retiamper
via S. Cristoforo, 82 - 55013 Larnini (L)
Aut. Albo Gest. FI 000831
C.F. e P.I. 01052230461
Tel. 0583 436331 - F. 0583 436030

Il Funzionario

dell'Azienda USL TNO

Stefano Parenti

