



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it
Matricola 2022/500387-LU

Data 23/11/2022

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

☒	☐	periodica
☐	☐	Straordinaria, per:
☐	☐	verifica periodica con esito negativo
☐	☐	modifiche sostanziali all'impianto
☐	☐	richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in LOC. SALANETTI, LUNATA, 55012 CAPANNORI, della ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ASCIT S.P.A. esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla :

☒	☐	Scheda di denuncia
☐	☐	

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

CORDA IN RAME NUDA DI SEZIONE 35MMQ E CORDA IN RAME INGP DI SEZIONE 16 MMQ. CONDUTTORI DI PROTEZIONE INGLOBATI NEI MEDESIMI PASSAGGI E CAVI DEI CONDUTTORI ATTIVI E CON UGUAL SEZIONE.

B) connessioni:

MORSETTI CAPICORDA E BULLONI

C) Dispensori:

PARZIALMENTE ISPEZIONABILI E SEZIONABILI

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

☐	☐	volt-amperometrico
☒	☐	della resistenza dell'anello di guasto
è risultato :		
confronto con dispersore avente resistenza trascurabile		
☐ ☐ altro		

UNICO 5 Ohm

Singoli Dispensori

//

Note:

//



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

//

Esito finale verifica: ☐ NEGATIVO ☒ POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

A VALLE DEL GRUPPO DI MISURA SONO INSTALLATI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI CON TARATURA DI 0.3 A DEL TIPO ISTANTANEO E ALTRI CON TARATURA DI 0.03 A. NEI QUADRI LOCALI SONO INSTALLATI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A DI TIPO ISTANTANEO. LE PROVE DI CONTINUITA' E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

ASCIT Servizi Ambientali
Socio unico: Soc. sogg. a dir. e contr. di Rifiambier
Via S. Cristoforo, 82 - 55013 Laminari
Aut. Albo Gest. RI 000831
C.F. e P.I. 01052230461
Tel. 0583 436311 - F. 0583 436030

Il Funzionario dell'Azienda USL TNO

Stefano Parenti

Per. Ind. STEFANO PARENTI
Perito Elettrotecnico
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud