

✓ **Sorveglianza luci di emergenza**



Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- ✓ Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
- ✓ Verificare che non presentino evidenti difetti
- ✓ Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento

Periodicità
SEMESTRALE

LUOGO

N°

- ✓ A soffitto
- ✓ Box ufficio1
- ✓ Box ufficio2
- ✓ Bagno spogliatoi

→ 1° SALIDA SUOTA (Box no DISABILI)

Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

7/05/25

NEGATIVO

BTEC

EMERGENZA
DISABILI

10/25

[Firma]

✓ **Verifica differenziale**



Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:


usare il **pulsante di test**, presente sul differenziale. Questo pulsante, se premuto, dà luogo alla condizione di guasto e deve far intervenire il salvavita.

PULSANTE DI TEST

LEVA DI
RIARMO MANUALE

LEVA DI
RIARMO MANUALE

PULSANTE DI TEST



Periodicità
SEMESTRALE

Data
verifica

Esito

Incaricato

Non
conformità

Prossima
verifica

Firma

7/05/25

POSITIVO

BTEC

[Firma]

10/25

[Firma]

✓ **Verifica visuale stato impianto elettrico**



Sistema QASA

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI ESTERNI CDR ALTOPASCIO

MOD07_IO02_PS11

Rev. 02

07/05/2019

Pag.2 di 2



- Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:
- ✓ Stato delle scatole di derivazione e dei componenti ad esse applicate (prese, interruttori, ecc.) ☒
 - ✓ Stato di eventuali cavi elettrici se a vista ☒
 - ✓ Stato prolunghe se utilizzate (vedi cavi per presse elettriche) ☒
 - ✓ Verifica visuale generale dello stato dell'impianto elettrico ☒

Periodicità
SEMESTRALE

| Data verifica | Esito | Incaricato | Non conformità | Prossima verifica | Firma |
|------------------|----------|------------|-------------------|----------------------|-------|
| 7/5/25 | Positivo | B.T. | | 10/25 | |