

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
TIPO 1 (Gruppi Termici) conforme Allegato II (Art. 2) decreto 10 febbraio 2014

Pagina ⁽¹⁾: 1 di 1 N° Protocollo 147/D

A. DATI IDENTIFICATIVI
Codice catasto (KW)
Prov. LU
Sito nel Comune 55012 - Capannori
Indirizzo via Martiri Lunatesi - Lunata
Piazzale Idraulico 2019 Scala dcl19 Piano Interno
Responsabile dell'impianto ⁽²⁾:
Cognome Nome
C.F. 01052230461
Regione Sociale Ascoli
Indirizzo ⁽³⁾ via Martiri Lunatesi - Lunata
Comune 55012 - Capannori Prov. LU
Titolo di responsabilità:
☐ Proprietario ☒ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile
Impresa manifatturiera ⁽⁴⁾:
Regione Sociale Centro Calore Srl
Indirizzo Via Marco Polo 152/A
Comune Bientina Prov. PI

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di conformità presente ☒
Libretto impianto presente ☒
Libretti uso/manutenzione generatore presenti ☒
Libretto compilato in tutte le sue parti ☒

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: 25 (°d)

Trattamento in riscaldamento:
☐ Non richiesto ☐ Assente ☒ Filtrazione ☐ Addolcimento ☒ Condiz. chimico

Trattamento in ACS:
☐ Non richiesto ☐ Assente ☒ Filtrazione ☐ Addolcimento ☒ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Per installazione esterna: generatore idoneo ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Apertura ventilazione/aerazione libera da ostruzioni ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Assenza di perdite di combustibile liquido ⁽⁵⁾ ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Idonea tenuta impianto interno e raccordi con il generatore ⁽⁶⁾ ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT 1

Data installazione: 19/12/2019

Fabbricante Immergas

Matricola 9358373-8

Modello VICTRIX OMNIA

Pot. term. nominale max al focolare 25,7 (kW) Pot. term. nominale utile 20,8 (kW)

☒ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare

☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda

☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS ⁽⁷⁾

Combustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale

☐ Gasolio ☐ Altro

Modalità di evacuazione fumi: ☐ Naturale ☒ Forzata

Depressione nel canale da fumo (Pa) ⁽⁸⁾ ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Presenza riflusso dei prodotti della combustione ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge ☒ Sì ☐ No ☐ Nc

Modulo Termico	1	Temp. fumi	41,6 (°C)	Temp. aria comburente	15,4 (°C)
O ₂	4,8 %	CO ₂	9,0 %	CO corretto	35 ppm
Bacharach	/	/	/	/	/
Rendimento di combustione ⁽⁹⁾	98,7 %	Rend. lo minimo di legge ⁽⁹⁾	96,9 %	%	%

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che, qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

☐ L'introduzione di un sistema di isolamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente


☐ La sostituzione di un sistema di regolazione orlotti con un sistema programmabile su più livelli di temperatura

OSSERVAZIONI ⁽¹⁰⁾

RACCOMANDAZIONI ⁽¹¹⁾

2019001297891

Verifica Impianti Termici



www.siert.regione.toscana.it

PRESCRIZIONI ⁽¹²⁾

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto può funzionare ☒ Sì ☐ No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenza riscontrata e non eliminata, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 19/12/2020

Data controllo: 19/12/2019 Ora arrivo/partenza presso l'impianto: 11:20 / 12:35

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e Cognome

Bigoncini Marco

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione,

del responsabile dell'impianto

[Firma illeggibile]

Centro Calore Srl

Sede Legale: Via Marco Polo 152/A - 56031 Bientina (PI)
Sede Amministrativa: Via Marco Polo 152/A - 56031 Bientina (PI)
Telefono: 800-734-710 - Fax: 0587/483329 - Email: info@centrocalore.com
Web: www.centrocalore.com - P.Iva: 01767600503 - Cod. Fiscale: 01767600503
Reg. Imprese: - N° R.E.A.

INTESTATARIO DOCUMENTO

- Ascoli - Gruppo:
via Martiri Lunatesi - Lunata, 27/a
55012 Capannori (LU)
Cod. Fisc.: 01052230461 P. IVA.: 01052230461

Numero Documento: 1000/D Tecnico: Marco Bigoncini
Codice Impianto: 32046 ()
Data: 19/12/2019

Q.TA	NATURA E QUALITÀ DEI BENI E DEI SERVIZI	IMPORTO
N 1	BOLLINO € 20,00 "Es. IVA ART. 15"	
CORRISPETTIVO TOTALE (EUR)		20,00
CORRISPETTIVO INCASSATO (EUR)		20,00

RICEVUTA FISCALE/FATTURA (L. 40 del 30/12/93 - DM. 30/03/93)
CENTRO CALORE s.r.l. Via Marco Polo, 152 - 56031 BIENTINA (PI)
PIVA 01767600503 - CF: 01767600503

☐ FATTURA

☒ RICEVUTA FISCALE

XY N° 069872 2019

Tra il n. 01767600503 e il n. 01767600503
C.F. PIVA n. 01767600503 - Add. Art. n. 3071 - Acc. Mod. n. 34/02 del 15/04/1983